

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU INSTALACJI SOLARNEJ	
☐ przegląd gwarancyjny ☐ przegląd serwisowy	
Dotyczy inwestycji: IP2018/032 URSZULIN	
Imię i Nazwisko Użytkownika:	
Adres:	Data przeglądu:
KONTROLA STANU PŁYTY KOLEKTORA	
<u>1. Kondensacja pary w kolektorze:</u> ☐ nie występuje ☐ tak , około% powierzchni kolektora	
<u>2. Widoczne zmiany barwy i nalot:</u> ☐ nie występują ☐ tak ,	
<u>3. Zdjęcie obudowy kolektora</u> ☐	
KONTROLA SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH	
☐ połączenia szczelne	☐ połączenia nieszczelne O usunięcie nieszczelności
KONTROLA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PRZEWODÓW	
☐ brak widocznych uszkodzeń ☐ widoczne uszkodzenia	
KONTROLA STANU NOŚNIKA CIEPŁA:	
Ciśnienie nośnika ciepła w instalacji[bar]	Temp. zamarzania glikolu:[°C]
Przepływ nośnika ciepłal/m	Zanieczyszczenia i zawiesiny.....
Wymiana/dolanie glikolu ☐ tak, ilość ☐ nie	
Sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej: ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe	
Ciśnienie wody w sieci[bar]	Reduktor ciśnienia: ☐ nie ☐ tak
Ciśnienie poduszki gazowej naczynia przeponowego wodnego.....[bar]	
Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika :	☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa:	☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
Sprawdzenie regulatora oraz nastaw :	☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
Uwagi:.....	
Użytkownik potwierdza przegląd instalacji solarnej i przejmuje poprawnie działającą instalację w dalszą eksploatację	
Podpis użytkownika :	Podpis Wykonawcy: